

リングネット 捕捉事例一覧

	施工場所	発生現象	柵タイプ	ファイル
1	長野県	落石	RX-075 柵高：3.0m 延長：50.0m	詳細
2	富山県	土砂・土石の流出	RX-150 柵高：5.0m 延長：20.0m	詳細
3	徳島県	落石	RX-075 柵高：4.0m 延長：20.0m	詳細
4	福井県	落石・斜面崩壊	RX-150 柵高：5.0 m 延長：304.0m	詳細
5	福島県	表層雪崩	RX-075 柵高：3.0m 延長：40.0m	詳細

リングネット 捕捉事例 1

施工場所	長野県
施工完了年月	平成10年1月
施工目的	落石対策
施工概要	RX-075 柵高 H=3.0m 延長 L=50.0m
発生現象及び規模	落石対策
推定落石エネルギー等	約330kJ
発生誘因	不明
備考	



リングネット 捕捉事例2

施工場所	富山県
施工完了年月	平成10年7月
施工目的	安全施設（砂防施設安全対策）
施工概要	RX-150 H=50m L=20.0m
発生現象及び規模	土砂・土石の流出
推定落石エネルギー等	
発生誘因	集中豪雨
備考	メンテナンスあり（ブレーキリング交換）



(1998.8.20)

リングネット 捕捉事例3

施工場所	徳島県
施工完了年月	平成10年3月
施工目的	落石対策
施工概要	RX-075 柵高 H=4.0m 延長 L=(5+10+5)20.0m
発生現象及び規模	落石
推定落石エネルギー等	約1,240kJ
発生誘因	不明
備考	



リングネット 捕捉事例 4

施工場所	福井県
施工完了年月	平成11年8月
施工目的	落石対策
施工概要	RX-150 柵高 H=5.0m 延長 L=304.0m
発生現象及び規模	落石対策
推定落石エネルギー等	約330kJ
発生誘因	不明
備考	メンテナンスあり（ブレーキリング3個交換）



リングネット 捕捉事例5

施工場所	福島県
施工完了年月	平成14年
施工目的	落石対策
施工概要	RX-075 柵高 H=3.0m 延長 L=40.0m(5m×8)
発生現象及び規模	表層雪崩
推定落石エネルギー等	雪崩量 V=94m ³
発生誘因	気温の上昇
備考	



[一覧に戻る](#)